

# REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 05-05-2026

**Mødedato** Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 17:15

**Mødested** Ådalen, Rådhuset

## **Indholdsfortegnelse**

|  |   |
|--|---|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3 |
| Opnormering af børnehavesteder i daginstitutionen Naturligvis, Ansager - projektændring..... | 5 |
| Underskriftsside.....  | 8 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## 1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Fraværende**

.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

## **Punkt 2: Opnormering af børnehavepladser i daginstitutionen Naturligvis, Ansager - projektændring**

EMN-2025-02660

## **2 (ÅBEN) OPNORMERING AF BØRNEHAVEPLADSER I DAGINSTITUTIONEN NATURLIGVIS, ANSAGER - PROJEKTÆNDRING**

---

Sagsnr. EMN-2025-02660  
Sagsbh. amuf

### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet godkendte 13. januar 2026 en opnormering af børnehavepladser i daginstitutionen Naturligvis i Ansager.

Opnormeringen blev besluttet med baggrund i et stigende børnetal i lokalområdet og skulle på grund af fysiske pladsudfordringer i daginstitutionen ske ved at tilpasse SFO-lokalerne på Ansager Skole til børnehavebørn. Tanken var således, at børnehavens førskolegruppe kunne anvende SFO-lokalerne i skoletiden, når de alligevel ikke var i brug.

I forbindelse med sagen blev flere alternative løsningsforslag undersøgt, men hvor den besluttede løsning med anvendelse af SFO'ens lokaler blev vurderet til at være den samlet set mest fordelagtige.

Børnehaven har siden påske anvendt SFO-lokalerne på baggrund af en midlertidig dispensation fra brandmyndighederne. Dispensationen løber frem til august, hvor det er forudsat, at de besluttede bygningstilpasninger vil være færdige.

Efter nærmere undersøgelser har det imidlertid vist sig, at tilpasningen af SFO'ens lokaler er væsentligt mere omfattende og dyrere end først antaget, primært på grund af brandkrav.

Ejendomscentret har på baggrund af den aktuelle situation genbesøgt alternative løsninger og peger nu i stedet på en løsning med en tilbygning til daginstitutionen. Løsningen kan indeholdes inden for den afsatte økonomiske ramme, men forandrer indholdet i anlægsprojektet væsentligt, og sagen forelægges derfor til fornyet politisk behandling.

Forvaltningen vurderer, at den nye løsning med tilbygning til børnehaven er en god og fremtidssikret løsning. Organisatorisk har løsningen den fordel, at børnehaven vil forblive samlet på én matrikel. Udfordringen med løsningen er tidsperspektivet, fordi de forskellige elementer i sagen først nu er endeligt afklaret. Hvis byggeriet skal stå færdigt til august 2026, hvor den nuværende dispensation udløber, skal håndværkerne i gang hurtigst muligt. Der er søgt byggetilladelse til projektet, ligesom der er indhentet tilbud på opgaven af hensyn til at få en eksakt pris. Relevante bestyrelser og MED er orienteret om den forventede ændring i anlægsprojektet.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Forvaltningen vurderer, at den nye løsning med en tilbygning til daginstitutionen Naturligvis er en god løsning for hverdagen i daginstitutionen. Ikke mindst ud fra et organisatorisk perspektiv, hvor alle børn og medarbejdere kan forblive samlet.

Der var skitseret en fordel i den oprindelige løsning i forhold til, at førskolebørnene kunne få en mere glidende overgang fra dagtilbud til skole. Dette vil nu i stedet komme til at ske som tidligere gennem det tætte samarbejde mellem dagtilbud og skole omkring overgang og skolestart.

### **KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

En af udviklingssporene i Stærke Dagtilbud 2.0 (Varde 2030) er kapacitetstilpasning. Et varieret og tilstrækkeligt udbud af dagtilbudspladser i de enkelte geografiske områder rammer forskellige familiers behov for pasning og understøtter bosætningen i kommunen og derved "vi satser på fremtiden".

### **RETSGRUNDLAG**

Dagtilbudsloven.

## **ØKONOMI**

Ejendomscentret oplyser, at den foreslåede tilbygning til daginstitutionen Naturligvis vil koste i alt 775.000 kr. ekskl. moms.

Beløbet vil kunne finansieres af den eksisterende anlægsbevilling på 775.000 kr. ekskl. moms til bygningsmæssige ændringer i Ansager Skoles SFO- og indskolingslokaler.

Driftsudgifterne til det øgede antal børnehavepladser i daginstitutionen Naturligvis finansieres af demografimidlerne ud fra de gældende budgettildelingsmodeller, hvor "pengene følger barnet".

En eventuel merudgift til bygningsdrift vil være af en sådan størrelse, at den forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budget.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **HØRING**

Ingen

## **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** anlægsprojektet vedrørende opnormering af børnehavepladser i daginstitutionen Naturligvis i Ansager ændres fra bygningsmæssige ændringer i Ansager Skoles SFO- og indskolingslokaler til en tilbygning til daginstitutionen på 38 m<sup>2</sup>,

**at** der gives anlægsbevilling på 775.000 kr. i 2026 til formålet, og

**at** udgiften finansieres af den eksisterende anlægsbevilling på 775.000 kr. i 2026 til ændringer i skolens SFO.

## **Beslutning**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Fraværende**

.

## **Tidligere beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

## **Bilag**

## **Punkt 3: Underskriftsside**

### 3 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

#### **Beslutning**

.

#### **Fraværende**

.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Bilag**